АКТ № _____
согласования мероприятий комплексного благоустройства
дворовой территории

с. санатория Глуховского "12" 02 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Представители Администрации муниципального образования:
1.Глава сельского поселения – Красильникова Н.К.
2. Управляющий делами администрации сельского поселения – Солохина Ю.А.
3. Муниципальный жилищный инспектор – Ильясова С.В.

Представители общественности:
1. Михайлова Валентина Владимировна
2. Рукицкая Анна Витальевна.
3. Соломатина Александра Михайловна

Адрес дворовой территории:452013, РБ, Белебеевский район, с. санатория Глуховского, ул. Центральная, д.16

Виды работ по элементам дворовой территории, запланированные к комплексному благоустройству:

№ п/п	Элемент благоустройства	Описание работ	Примечания
1	2	3	4
1.	Детская площадка (ДИП)		
Виды работ	Установка новой ДИП	Установка новой ДИП : элементы ДИП : -Устройство резинового покрытия -Детская площадка 15*15 м 1 шт.; -Устройство металлических пешеходных ограждений;	
	Модернизация существующей ДИП (в том числе замена существующего покрытия, дополнение МАФ, расширение площади и т.д.)	не требуется	
	Приведение в нормативное состояние существующей ДИП	не требуется	
2.	Контейнерная площадка		
ы рабо	Установка новой контейнерной площадки	Устройство контейнерной площадки под раздельный сбор ТКО (бумага, стекло, пластик, металл) 2,5х5м, высота 2м.	

	Модернизация существующей контейнерной площадки (включающая в том числе установку контейнеров для раздельного сбора мусора)	не требуется	
	Приведение в нормативное состояние существующей контейнерной площадки	не требуется	
3.	Асфальтовые работы		
Виды работ	Обустройство новых элементов (парковки, тротуары, внутридворовые проезды, въездные проезды)	Устройство нового покрытия место под парковку 455м^2; Устройство бортового камня 64м; Искусственная дорожная неровность 6,1м^2;	
	Развитие существующих элементов (парковки, тротуары, внутридворовые проезды, въездные проезды)	Устройство асфальтобетонной смеси по существующему покрытию 219,36м^2;	
	Приведение в нормативное состояние существующихэлементов (в том числе устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)	не требуется	
4.	Озеленение		
Виды работ	Высадка деревьев	не требуется	
	Высадка кустарников	не требуется	
	Обустройство нового газона	Планировка территории газона	
	Приведение в нормативное состояние существующего озеленения (в том числе кронирование деревьев,обрезка кустарников, корчевание пней)	корчевание старых кустов	
5.	Наружное освещение		
Виды работ	Установка новых опор со светильниками	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными,	
	Замена светильников на существующих опорах	не требуется	
	Приведение в нормативное состояние освещения двора (в том числе замена ламп)	не требуется	
6.	Информационный стенд		
ы ра	Установка нового информационного стенда	1 шт.	

	Приведение в нормативное состояниесуществующего информационного стенда	не требуется	
7.	Урны		
Виды работ	Установка новых урн	Урна металлическая опрокидывающаяся	
	Приведение в нормативное состояние существующих урн	не требуется	
8.	Лавочки (скамейки)		
Виды работ	Установка новых лавочек	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (установка впритык к асфальту); Беседка тип "Гриб" (теневой зонт, скамейки)	
	Приведение в нормативное состояние существующих лавочек	не требуется	

Приложение № 1 –дизайн-проект, включающий схему комплексного благоустройства дворовой территории с визуализацией элементов благоустройства двора

Представители Администрации муниципального образования:

Глава сельского поселения _____ Чернышова Н.Г.
(должность) (подпись) (ФИО)

Управляющий делами _____ Сапожник Ю.А.
(должность) (подпись) (ФИО)

специалист 1 категории _____ Тимошова С.В.
(должность) (подпись) (ФИО)

Представители общественности:

старшая по дому _____ Михайлова В.В.
(должность) (подпись) (ФИО)

старшая по подъезду _____ Румянцева А.В.
(должность) (подпись) (ФИО)

Член совета дома _____ Самошкина А.Ю.
(должность) (подпись) (ФИО)